

STADIUL REALIZĂRII INVESTIȚIILOR LA SFARȘITUL ANULUI 2012

I. Obiective de investitii finanțate de la bugetul de stat prin Programe Guvernamentale

Mii lei

Nr. crt.	Programul Guvernamental prin care se deruleaza investitia	Obiectivul de investitii	Valoarea contractului de execuție+TVA+acte adiționale			Sume decontate până la data de 31.12.2012, de la începerea lucrării			Sume decontate în anul 2012	Stadiu fizic %
			Total	Suma care se alocă de la Bugetul de Stat	Suma care se alocă de la Bugetul Local	Total	Suma decontate de la Bugetul de Stat	Suma decontate de la Bugetul Local		
1.	HG 577/1997	Modernizare DC77 sat Livada de Bihor	2229	2229		1200			879	100

II. Obiective de investiții finanțate din bugetul local

Mii lei

Nr. Crt.	Denumire investitie	Valoarea contractului inclusiv TVA și acte adiționale	Sume totale decontate până la data de 31.12.2012	Stadiul fizic
1	Sistem de supraveghere video la primărie	9,5	9,5	100
2	Achiziții pompe sumersibile	59,22	59,22	100
3	Adăpătoare pentru animale pe pășuni	59,52	59,52	100
4	Racorduri electrice la foraje apă pășuni	51,74	51,74	100
5	Foraj apă pășuni sat Livada	5,58	5,58	100
6	Refugiu stații de autobuz	48,36	48,36	100
7	Trotuare sat Păușa și Chișirid	99,99	99,99	100
8	Reabilitare sală sport Livada	92,77	92,77	100
9	Reabilitare cămin cultural Livada de Bihor	801,94	29,99	3.7%

III. Obiective de investitii finanțate din fonduri europene

Mii lei

Nr. Crt.	Programul operational	Titlul proiectului	Valoarea totala a proiectului	Valoarea contributiei UE	Plăți efectuate	
					Total	Din fonduri UE
1	Programul de cooperare transfrontaliera Ungaria Romania	” Imbunătățirea infrastructurii de transport rutier la nivelul rural al zonei transfrontaliere reprezentată de comunele Nojorid si Nagyrabe”	5730	4870	5186	2100

PRIMAR,
CRAINIC MIRCEA

CONTABIL,
CRISTEA EVA